

Số: /TB-SXD

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU
HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Nam Đuống

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-KHĐT-QLN ngày 31/12/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Khu quản lý trạm bơm Đại Đồng Thành thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021; Quyết định số 246/QĐ-KHĐT-QLN ngày 27/9/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh về phê duyệt điều chỉnh BCKTKT đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng của chủ đầu tư số 281/BC-NĐ ngày 02/8/2022;

Căn cứ kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình từ ngày 10/8/2022;

Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 24/8/2022 của chủ đầu tư;

Sở Xây dựng Bắc Ninh chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư để đưa vào sử dụng đối với hạng mục công trình như sau:

1. Thông tin chung về công trình

a) Tên hạng mục công trình kiểm tra: Cải tạo, nâng cấp Khu quản lý trạm bơm Đại Đồng Thành thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021 do Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Nam Đuống làm chủ đầu tư.

b) Địa điểm xây dựng: Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

c) Loại, cấp công trình: Công trình xây dựng dân dụng cấp III.

d) Thông số chính công trình:

- Giải pháp kiến trúc, hoàn thiện: Công trình cao 02 tầng, tầng 1 và tầng 2 mỗi tầng cao 3,6m; diện tích xây dựng khoảng 182m², tổng diện tích sàn khoảng 364m². Nền nhà lát gạch Granite KT600x600mm, nền khu vệ sinh lát gạch Ceramic chống trơn KT300x300mm. Bậc tam cấp láng Granito màu theo chỉ định. Mái tôn chống nóng dày 0,45mm trên hệ tường thu hồi và xà gồ thép hình.

- Giải pháp kết cấu: Công trình sử dụng giải pháp móng cọc BTCT mác 250 có KT 250x250mm; phần thân sử dụng hệ khung cột, dầm, sàn đổ BTCT mác 250#.

- Hệ thống kỹ thuật bên trong công trình:

+ Hệ thống cấp điện: Nguồn điện được lấy từ nguồn điện chung của công trình cấp đến tủ điện tổng bằng cáp ngầm trong ống nhựa HDPE bảo vệ; toàn bộ dây dẫn điện đi ngầm được luôn trong ống nhựa bảo vệ;

+ Hệ thống chống sét: Sử dụng hệ thống chống sét kiểu cô điển, gồm 4 kim thu sét nối với bãi cọc tiếp địa bằng 2 đường từ trên mái xuống, dây thoát sét sử dụng thép tròn D10mm mạ kẽm; hệ thống nối đất gồm 5 cọc tiếp địa bằng thép mạ kẽm L63x63x6mm, dài 2,5m;

+ Hệ thống mạng LAN: Cáp quang từ nhà sản xuất đưa tín hiệu đến tủ Modem Wifi, qua Switch 16 cổng sử dụng cáp tín hiệu đến ổ cắm mạng lắp đặt tại các phòng luôn trong ống nhựa bảo vệ;

+ Hệ thống cấp nước: Nước được lấy từ bể nước ngầm cấp lên bồn nước đặt trên mái bằng bơm. Từ bồn nước đặt trên mái cấp đến các khu vực bằng ống PPR, đường kính từ D25mm÷D50mm;

+ Hệ thống thoát nước khu vệ sinh: Thoát nước xí các khu vệ sinh thoát qua trực đứng ống PVC đường kính 110mm xuống bể tự hoại sau đó thoát ra hệ thống ga rãnh thoát nước chung công trình;

+ Hệ thống chữa cháy: Gồm các bình bọt ABC-4kg, bình CO2-5kg, nội quy tiêu lệnh.

(Nội dung cụ thể theo thiết kế BVTC, dự toán được duyệt và hiện trường thi công).

2. Yêu cầu đối với chủ đầu tư

a) Rà soát, tập hợp và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định; quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt.

b) Sở Xây dựng chỉ kiểm tra về thành phần, danh mục hồ sơ hoàn thành công trình, kiểm tra hiện trường thi công bằng trực quan, các điều kiện nghiệm thu hoàn thành theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình chịu trách nhiệm về các kết quả nghiệm thu, chất lượng công trình, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, phù hợp của: Hồ sơ thiết kế so với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn thiết kế; hồ sơ, bản vẽ hoàn công so với hồ sơ thiết kế được duyệt; hồ sơ hoàn thành công trình so với nội dung báo cáo hoàn thành và các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên (TT hành chính công Tỉnh trả kết quả);
- Các nhà thầu liên quan (CDT sao gửi);
- Giám đốc Sở, các Phó GD Sở;
- Lưu: VT, TTr, Gnd.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Hoàn